

ЗАПИСНИК о извршеним пословима

Решењем бр. 13415/3-04 од 3.3.2020. године, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП Београд, формирана је комисија са задатком да прегледа уговор, анексе и другу документацију и сачини записник о извршеним пословима на извођењу радова на уређењу Трга Републике, по уговору бр. 45187/2-04 од 14.8.2018. године.


Комисија констатује следеће:


- Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП Београд и Град Београд - Секретаријат за комуналне и стамбене послове, као наручиоци и Strabag доо Београд, Војводинапут-Панчево доо Панчево, ПЗП Београд доо Београд, Strabag AG Аустрија и Strabag sp.zo.o. Пољска, као добављачи, закључили су уговор заведен у Дирекцији под бр. 45187/2-04 од 14.8.2018. године, за извођење радова на уређењу Трга Републике;
- Укупна уговорена вредност радова, по уговору, износи 768.262.900,91 динара без ПДВ, односно 921.915.481,09 динара са ПДВ и вредност ПДВ износи 153.652.580,18 динара;
- Уговорени рок завршетка радова, по уговору, је 420 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао;
- Да је закључен I Анекс бр. 64383/2-04 од 29.11.2019. године, за регулисање међусобних односа уговорних страна у вези са утврђивањем нове уговорене вредности због више изведених радова, по ком је нова уговорена вредност радова 802.084.777,81 динара без ПДВ, односно 962.501.733,37 динара са ПДВ. Накнадном рачунском контролом утврђена је рачунска грешка, те је тачан износ нове уговорене вредности 802.084.777,87 динара без ПДВ, односно 962.501.733,44 динара са ПДВ;
- Да је закључен II Анекс бр. 67253/2-04 од 11.12.2019. године, за регулисање међусобних односа уговорних страна у вези са продужетком уговореног рока за извођење радова, по ком је нови рок за извођење радова 23.1.2020. године;
- Постоји захтев добављача за израду коначног обрачуна, заведен у Дирекцији под бр. 8388 од 7.2.2020. године и предлог за именовање чланова комисије од стране добављача, заведен у Дирекцији под бр. 4971 од 27.1.2020. године;
- Постоји записник о увођењу добављача у посао, заведен у Дирекцији под бр. 48645/4-04 од 31.8.2018. године;
- Извршена је примопредаја изведених радова 27.1.2020. године, о чему је сачињен записник заведен у Дирекцији под бр. 4980/4-04 од 27.1.2020. године;
- Извршен је преглед градилишне документације, о чему је сачињен извештај бр. 203/4 од 3.3.2020. године, заведен у Сектору за изградњу, надзор и високоградњу Дирекције;
- Сачињен је извештај о вредности изведених радова, бр. 162/4 од 19.2.2020. године, заведен у Сектору за изградњу, надзор и високоградњу Дирекције, по ком је укупна

вредност изведених радова 739.880.766,53 динара без ПДВ, односно 887.856.919,83 динара са ПДВ;


- Сачињен је преглед уговорених и изведених радова, заведен у Дирекцији под бр. 8388 од 7.2.2020. године;
- Добављач је доставио гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року бр. 265-62-32813-63 од 23.1.2020. године, издату од Raiffeisen banke ад Београд, на износ од 80.208.477,78 динара, са роком важности до 28.3.2023. године;
- Сагласно извештају надзорног органа уз коначни обрачун, заведеном у Сектору за изградњу, надзор и високоградњу Дирекције под бр. 221/4 од 6.3.2020. године, потребно је задржати депозит у износу од 442.584,02 динара, за инвестиционо одржавање до примопредаје крајњем кориснику.

Комисија:



Јованка Петровић


Момчило Јовичић


Дубравко Булић


Драган Видојевић


Александер Стојанов


Верица Зарић – Младеновић

Прилози:

- Захтев добављача за израду коначног обрачуна, заведен у Дирекцији под бр. 8388 од 7.2.2020. године;
- Предлог за именовање чланова комисије од стране добављача, заведен у Дирекцији под бр. 4971 од 27.1.2020. године;
- Решење о формирању комисије бр. 13415/3-04 од 3.3.2020. године;
- Уговор бр. 45187/2-04 од 14.8.2018. године;
- I Анекс бр. 64383/2-04 од 29.11.2019. године;
- II Анекс бр. 67253/2-04 од 11.12.2019. године;
- Записник о увођењу Добављача у посао, бр. 48645/4-04 од 31.8.2018. године;
- Записник о примопредаји изведених радова, бр. 4980/4-04 од 27.1.2020. године;
- Извештај о прегледу градилишне документације, бр. 203/4 од 3.3.2020. године;
- Извештај о вредности изведених радова, бр. 162/4 од 19.2.2020. године;
- Преглед уговорених и изведених радова, бр. 8388 од 7.2.2020. године;
- Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року бр. 265-62-32813-63 од 23.1.2020. године.